

একনজরে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

১.০ প্রকল্পের শিরোনাম :	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় :	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
২.৩ নির্বাহক এজেন্সী :	গণপূর্ত অধিদপ্তর (নির্বাহী প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত বিভাগ)
২.৪ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ :	আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ):

উদ্দেশ্য:

- সমাজের একজন দায়িত্ববান নাগরিকের মত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম অধিকার ও সুযোগ প্রদান এবং একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় অর্ন্তভুক্তকরণ।
- বিশেষায়িত ব্যক্তিদের (সেরিব্রাল পালসি (সিপি), দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বধির - অন্ধ, অটিস্টিক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি একাধিক অক্ষমতা) সেবার জন্য একটি আধুনিক ও অনন্য প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপন।
- বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী যেমন সেরিব্রাল পালসি (সিপি), দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বধির - অন্ধ, অটিস্টিক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি একাধিক অক্ষমতা বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ।
- বিশেষায়িত ব্যক্তিদের বিশেষ স্কুল, কারিগরী সেবা, পুনর্বাসন ব্যবস্থা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ২০২৩ সালের মধ্যে ২৭৮১১.৭ বর্গমিঃ ফ্লোর এরিয়া বিশিষ্ট ২ টি বেসমেন্ট সহকারে ১১ তলা একডেমিক ভবন নির্মাণ;
- ২০২৩ সালের মধ্যে ৬ তলা ভিতের ৬ তলা ডরমিটরি ও হোস্টেল ব্লক নির্মাণ;
- বিশেষায়িত শিশু কিশোরদের (সেরিব্রাল পালসি (সিপি), দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বধির - অন্ধ, অটিস্টিক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি একাধিক অক্ষমতা) জন্য সহমিং পুল, জিমনেশিয়াম নির্মাণ ও ফুটবল, ক্রিকেট খেলার সুবিধা
- ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সৌর প্যানেল স্থাপন;

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

(ক) শুরুর তারিখ	:	০১ এপ্রিল ২০২১
(খ) সমাপ্তির তারিখ	:	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
৪.১ এনইসি-একেনেক অনুমোদন	:	১৬ মার্চ ২০২১
৪.২ প্রশাসনিক অনুমোদন	:	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১
৪.৩ প্রকল্প পরিচালক পদায়ন	:	০৭ নভেম্বর ২০২১

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

মোট	৪৪,৭৫৪.০৭
জিওবি	৪৪,৭৫৪.০৭
নিজস্ব অর্থ	-
অন্যান্য	-

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ):

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.০ অর্থায়নের ধরণ: জিওবি

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস:

(লক্ষ টাকায়)

ধরণ	উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)
১	২	৩	৪	৫
ঋণ		-	-	-
অনুদান		৪৪,৭৫৪.০৭	-	-
ইকুইটি		-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)		-	-	-
মোট:		৪৪,৭৫৪.০৭	-	-

৬.২ বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	সংস্থার নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫
২০২০-২১	-	-	-	-
২০২১-২২	৬৮.০০	-	-	৬৮.০০
২০২২-২৩	৭,৯৫২.০০	-	-	৭,৯৫২.০০
২০২৩-২৪	৩৬,৭৩৪.০৭	-	-	৩৬,৭৩৪.০৭
মোট:	৪৪,৭৫৪.০৭	-	-	৪৪,৭৫৪.০৭

৭.০ প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন
১	২	৩
ঢাকা	ঢাকা	সাভার উপজেলা



৮.০ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন:

(লক্ষ টাকায়)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ব্যয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪
ঢাকা	ঢাকা	সাভার	৪৪,৭৫৪.০৭

(লক্ষ টাকায়)

৯.০ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (২০২১-২২ অর্থ বছরে)	৬৪.৫৬
১০.০ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (২০২১-২২ অর্থ বছরে)	১০%
১১.০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৪.৫৬

(ক) জমি হস্তান্তর: ২৬ জুলাই ২০২২
(খ) আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত: ২৮ মার্চ ২০২২ (২০২১-২২ অর্থ বছর)
(গ) অর্থছাড়করণ: ১০/০৪/২০২২ (১ম অর্থ ছাড়) (২০২১-২২ অর্থ বছর)
(ঘ) অর্থছাড়করণ: ১৯/১০/২০২২ (১ম অর্থ ছাড়) (২০২২-২৩ অর্থ বছর)
(ঘ) দরপত্র প্রক্রিয়া:

১২.০	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
		১) যানবাহন (১টি জীপ)-সম্পূর্ণ	১) সার্ভে-সম্পূর্ণ
		২) ল্যাপটপ (৩টি)-সম্পূর্ণ	২) মাটি পরীক্ষা-সম্পূর্ণ
		৩) আউটসোর্সিং- চলমান	৩) একাডেমিক ভবন-চলমান
		৪) যানবাহন (চুক্তিভিত্তিক)-চলমান	৪) রেসিডেন্সিয়াল ব্লক-চলমান
		৫) অন্যান্য মনিহারি-চলমান	৫) ডরমেটরি-চলমান
		৬) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম-চলমান	
		৭) কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক-চলমান	
		৮) বৈদ্যুতিক ফ্যান-চলমান	
		৯) বৈদ্যুতিক লাইট-চলমান	
		১০) অফিস সরঞ্জাম-চলমান	
		১১) আসবাবপত্র-চলমান	
১৩.০	প্রকল্পের সমস্যা ও প্রতিকার	<p>(ক) সমস্যা:</p> <p>১) ডিপিপি সংশোধন।</p> <p>২) জনবলের আউটসোর্সিং কোড অন্তর্ভুক্তকরণ।</p> <p>৩) প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন/নিয়োগ।</p> <p>৪) প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে বরাদ্দ অন্তর্ভুক্তকরণ।</p> <p>৫) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের নকশা মাস্টারপ্লান সংশোধন</p> <p>৬) ২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধন।</p> <p>৭) গণপূর্ত অধিদপ্তর সকল কাজের বিস্তারিত প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্তকরণ।</p> <p>(খ) প্রতিকার:</p> <p>১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে পিইসি সভার মাধ্যমে ডিপিপি সংশোধন।</p> <p>২) পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য নতুন বরাদ্দ অন্তর্ভুক্তকরণ।</p> <p>৩) অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জনবলের কোড সংশোধন ও অতিরিক্ত জনবল বরাদ্দ।</p> <p>৪) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত মাস্টারপ্লান ও নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন।</p> <p>৫) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন।</p> <p>৬) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বহি: বিদ্যুতায়নের নকশা প্রস্তুত, প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন গ্রহণ।</p>	
১৪.০	পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত	(১) পিআইসি (১ম সভা) : ২৪ নভেম্বর ২০২১, রেজুলেশন প্রাপ্তি:	
		(২) পিআইসি (২য় সভা) : ১০ মার্চ ২০২২, রেজুলেশন প্রাপ্তি:	
		(৩) পিআইসি (৩য় সভা) : ১৩ জুন ২০২২, রেজুলেশন প্রাপ্তি:	
		(৪) পিআইসি (৪র্থ সভা) : ১৭ আগস্ট ২০২২, রেজুলেশন প্রাপ্তি:	
		(১) পিএসসি (১ম সভা) : ২৫ এপ্রিল ২০২২, রেজুলেশন প্রাপ্তি: ২৫ মে ২০২২	
		(২) পিএসসি (২য় সভা) : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, রেজু: প্রাপ্তি: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	
১৫.০	জমির পরিমাণ	১২.০১ একর ও অতিরিক্ত প্রস্তাবিত ০.৮৮ একক প্রক্রিয়াধীন	

<p>১৬.০ ভৌত অবকাঠামো</p>	<p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ভৌত অবকাঠামো ও সৃজিতব্য সুযোগসুবিধাঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১) প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান ও প্ল্যানের কম্প্যান্যান্ট গ্লোআপ; ২) ৩টি বেইজমেন্ট সহকারে ১০ তলা পর্যন্ত ভেতরকাম রুমসমূহের বিন্যাসসহ প্রতি তলার প্ল্যান; ৩) পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ডরমিটরী ভবন ও উপরের একটি ফ্লোরে গেষ্ট স্পেস হিসেবে প্ল্যান করা হয়েছে; ৪) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ৬ ইউনিট সহকারে ৬ তলা আবাসিক ভবন; ৫) ২ তলা মসজিদ ভবন; ৬) ইনডোর গেইমসের জন্য জিমনেসিয়াম ভবন; ৭) ৮ লেন বিশিষ্ট সুইমিং পুল ও ড্রেসিং রুমের প্ল্যান; ৮) ফুটবল/এতলেটিক মাঠ ও ট্র্যাকিং টার্ম খেলার মাঠ ও বসবার গ্যালারি; ৯) ক্রিকেট মাঠ ও বসবার গ্যালারী; ১০) ব্যারাক হাউস; ১১) সাব-স্টেশন, জেনারেটর ও পাম্প হাউজ; ১২) গার্ডরুমসমূহ ও ১৩) প্রকল্পের ল্যান্ড স্কেপ।
<p>১৭.০ জরুরী কার্যাবলী:</p>	<ol style="list-style-type: none"> ১) প্রকল্পের চূড়ান্ত ও বিস্তারিত নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন; ২) গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে সকল কাজের স্থাপনার বিস্তারিত প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তি ও অনুমোদন; ৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে বহিঃবিদ্যুতায়নের বিস্তারিত নকশা ও প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তি ও অনুমোদন; ৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে আরবরিকালচার বিস্তারিত নকশা ও প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তি ও অনুমোদন; ৫) ডিপিপি সংশোধন; ৬) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ব্যয় নির্ধারণ; ৭) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দরপত্র আহ্বান ও ভৌতকাজ জরুরীভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণ; ৮) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিইসি আহ্বান; ৯) বৈদেশিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

